

# Wykonanie wydatków inwestycyjnych Gminy

w I półroczu 2011 roku

Załącznik Nr 5

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	2011		Opis realizacji zadania
					plan	wykonanie.	
1	2	3	4	5	10	11	12
1	600	60016	6050	Budowa promenady widokowej w Dziwnowie	1 430 000,00	1 416 776,26	Realizacja zakończona
2	900	90095	6050	Rewitalizacja parków w Międzywodziu, Łukęcinie i Dziwnowie	10 000,00	0,00	W oczekiwaniu na ocenę złożonego wniosku o dofinansowanie
3	600	60016	6050	Rewitalizacja obszarów powojennych	100 000,00	0,00	Realizację zawieszono z uwagi na brak możliwości aplikowania o dofinansowanie
4	700	70001	6050	Budowa mieszkań komunalnych	1 800 000,00	1 145 450,76	Zadanie w realizacji, zakończenie II półrocze 2011
5	851	85121	6050	Budowa ośrodka zdrowia	1 500 000,00	243 618,84	Zadanie w realizacji, zakończenie II półrocze 2011
6	900	90001	6050	Budowa SUW Strzeżewo	10 000,00	0,00	W oczekiwaniu na decyzję pozwolenia na budowę

7	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów	2 200 000,00	447 785,70	Zadanie w realizacji, zakończenie II półrocze 2011
8	900	90001	6050	Modernizacja SUW Łukęcin wraz z budową studni	110 000,00	0,00	Zadanie rozpocznie się w II półroczu 2011
9	801	80114	6050	Modernizacja hali sportowej	10 000,00	0,00	
10	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	80 000,00	0,00	Zadanie w realizacji, zakończenie II półrocze 2011
11	600	60016	6050	Budowa promenady w Międzywodziu i II etapu w Dziwnowie	10 000,00	0,00	Zadanie w przygotowaniu, toczy się postępowanie administracyjne
12	754	75412	6050	Modernizacja i doposażenie OSP	10 000,00	0,00	Zadanie rozpocznie się w II półroczu 2011
13	750	75023	6060	Zakup komputerów i serwira	20 000,00	8 386,34	
14	801	80101	6050	Place zabaw	10 000,00	0,00	Zadanie w realizacji, zakończenie II półrocze 2011
15	754	75416	6060	Zakup fotoradaru	38 000,00	0,00	

16	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna+wodociągowa M-dzie Szkolna	320 000,00	0,00	Zadanie w realizacji, zakończenie II półrocze 2011
17	600	60016	6050	Ulica Osiedle Słoneczne Dziwnówek	200 000,00	2 091,00	Zadanie w realizacji, zakończenie II półrocze 2011
18	900	90095	6050	Stanica Dziwnówek	112 000,00	0,00	Zadanie w realizacji, zakończenie II półrocze 2011
19	700	70001	6050	Projekt adaptacji budynku Jantar na mieszkania	124 000,00	0,00	Zadanie w realizacji, zakończenie II półrocze 2011
20	600	60016	6050	Place pod stoiska handlowe Zwycięstwa, W.Polskiego M-dzie	130 000,00	10 700,00	Zadanie w realizacji, zakończenie II półrocze 2011
21	600	60016	6050	Place pod stoiska handlowe Kochanowskiego Dziwnów	120 000,00	8 800,00	Zadanie w realizacji, zakończenie II półrocze 2011
22	600	60016	6050	Projekt ulicy Matejki w Dziwnowie	20 000,00	0,00	Zadanie w realizacji, zakończenie II półrocze 2011
23	600	60016	6050	Projekt dróg w Łukęcinie	30 000,00	0,00	Zadanie w realizacji, zakończenie II półrocze 2011
24	754	75412	6060	Zakup aparatów powietrznych dla OSP	18 000,00	17 895,60	Zadanie zakończone

25	900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogi 102	20 000,00	0,00	Zadanie w realizacji, zakończenie II półrocze 2011
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w gminie	20 000,00	19 188,00	Zadanie zakończone
27	600	60013	6300	Dotacja na przebudowanie chodnika A. Krajowej M-dzie - drogi publiczne województwie	70 000,00	0,00	Zadanie w realizacji, zakończenie II półrocze 2011
28	900	90001	6050	Projekt ujęcia wody w Kodrąbku	50 000,00	0,00	Zadanie w realizacji, zakończenie II półrocze 2011
29	900	90095	6050	Wiatra przystankowa w Międzywodziu	6 000,00	5 781,00	Zadanie zrealizowane
30	900	90095	6050	Pomosty pływające	140 000,00	0,00	Zadanie w realizacji, zakończenie II półrocze 2011
31	600	60016	6050	Monitoring na promenadzie	70 000,00	0,00	Zadanie w realizacji, zakończenie II półrocze 2011
32	926	92601	6050	CRS Dziwnów Dolny - monitoring + promocja	42 000,00	9 397,65	Zadanie w realizacji, zakończenie II półrocze 2011
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>8 830 000,00</b>	<b>3 335 871,15</b>	<b>38%</b>